

Zakończenie budowy przedszkola w Lubochni



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Gmina Lubochnia zakończyła realizację robót budowlanych w ramach projektu

pn. „**Budowa przedszkola w Lubochni**”,

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W dniu 12 czerwca 2020 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z budową przedszkola w Lubochni. Pierwotnym Wykonawcą robót budowlanych była firma F.H.U. Projekt-Bud Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego, z którą z powodu nieprawidłowego sposobu realizacji robót, m.in. nie zintensyfikowania prac, Gmina Lubochnia rozwiązała umowę. Dokończenie prac budowlanych zrealizowała firma GETMAR z Tomaszowa Mazowieckiego. Całkowita wartość robót związanych z budową przedszkola wyniosła 9 279 574,00 zł brutto i sfinansowana została:

- ze środków unijnych w kwocie 4.115.974,49 zł,
- ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 436.835,00 zł, w tym w formie pożyczki 305.789,00 zł i dotacji 131.046,00 zł (wykonanie pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego),
- ze środków własnych gminy w kwocie 4.726.764,51 zł.

W ramach zrealizowanego zadania wykonane zostały roboty obejmujące swym zakresem:

- 1) Budowę budynku przedszkola.
- 2) Plac zabaw.
- 3) Zagospodarowanie terenu.
- 4) Środki trwałe na wyposażenie kuchni, zmywalni i obróbki brudnej.

Nad robotami budowlanymi prowadzony był nadzór inwestorski przez firmę INSTALBUD Aneta Grałek z Gawron, gm. Sławno, na łączną kwotę 79.950,00 zł brutto, w tym środki unijne w kwocie 29.019,81 zł oraz środki własne gminy w kwocie 50.930,19 zł.

